

工 程 表

善養寺 様邸新築工事工程表 らくらすの家 HEAT20 G2 GX・長期優良・耐震等級3				開始日		2026年3月1日		責任者		小野 朋昭		作成日		2026/2/6			
				完了予定日		2026/9./30		作成者		小野 朋昭		更新日		2026/2/17			
工 程 名	担当	開始日		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9,10月	備考						
雑工事(電柱撤去)			2/28電柱撤去中止、上空支線のみ撤去														
検査(まちづくり) 保険(JIO)		確認2/6		配筋検査(日程調整中)		中間検査4/27											
太陽光(建て得)LIXIL						屋内配管取り回し4/28											
地盤調査	グラフ-			今回地盤改良無し													
基礎工事(土留めブロック工)	石工			3/26(木)まで													
浄化槽	トウショウ			2/28(土)まで													
設備工事	トウショウ			3/28.30							8/27～9/5設備工事仕上						
仮設工事			仮設トイレ2/21(土)先行足場4/4(土)							8/28足場解体							
基礎断熱・気密工事	小野			基3/27.28 気4/17～													
木工事(土台伏せ～)	須藤	土台4/1.2.3		上棟予定4/6.7			4/30.5/1工事不可		木工事7/29								
サッシ	不二軽			4/13サッシ							8/27衛生器具搬入						
屋根、樋 工事	ニトク			4/7ルーフィング						8/21.22雨樋工事							
断熱工事	ブルケ			4/30吹付断熱工事			5/1気密試験(日本アクアによる)										
電気工事	遠藤			4/29断熱前配線工事終了日					8/19～8/27電気工事仕上げ								
FRP防水工事																	
機器類	ブルケ					5/22UB工事		7/27木建類搬入	7/31キッチン施工日	8/27洗面搬入							
外壁工事(サイディング)	ブルケ					5/18.19サイディング工事											
外壁工事(ジョリパッド)	ラス建					5/25ジョリ工事～			9/1、2ベーステクトneo塗								
内装工事1(インテリア)	NAO							8/1～8/14内装仕上げ工事									
外部左官タイル	中島									9/7.8.9タイル工事							
塗装	平垣							7/30.31軒天塗装									
畳工事	小澤							7/31畳採寸	9/12畳敷								
クリーニング	芹澤							9/14.15.16クリーニング									
								完成見学会予定9/19(土)～9/23(水)									