

工程表

善養寺 様邸新築工事工程表			開始日	2026年3月1日	責任者	小野 朋昭	作成日	2026/2/6		
らくらすの家 HEAT20 G2 GX・長期優良・耐震等級3			完了予定日	2026/9/30	作成者	小野 朋昭	更新日	2026/4/8		
工程名	担当	開始日	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9,10月	備考
雑工事(電柱撤去)			2/28電柱撤去中止、上空支線のみ撤去							
検査(まちづくり) 保険(JIO)		確認2/6		配筋検査(日程調整中)	中間検査4/27					
太陽光(建て得)LIXIL					屋内配管取り回し4/28					
地盤調査	グラフ-			今回地盤改良無し						
基礎工事(土留めブロック工)	石工		3/26(木)まで							
浄化槽	トウショウ		2/28(土)まで							
設備工事	トウショウ		3/28.30						8/27~9/5設備工事仕上	
仮設工事			仮設トイレ2/21(土)先行足場4/4(土)					8/28足場解体		
基礎断熱・気密工事	小野		基3/27.28	気4/17~						
木工事(土台伏せ~)	須藤	土台4/1.2.3		上棟予定4/6.7	4/29.5/2工事不可		木工事7/29			
サッシ	不二軽			4/13サッシ					8/27衛生器具搬入	
屋根、樋 工事	ニトク			4/7ルーフィング				8/21.22雨樋工事		
断熱工事	ブルケ			4/29吹付断熱工事	5/2気密試験(日本アクアによる)					
電気工事	遠藤		4/29断熱前配線工事終了日					8/19~8/27電気工事仕上げ		
FRP防水工事										
機器類	ブルケ				5/22UB工事		7/27木建類搬入	7/31キッチン施工日	8/27洗面搬入	
外壁工事(サイディング)	ブルケ				5/18.19サイディング工事					
外壁工事(ジョリパッド)	ラス建				5/25ジョリ工事~			9/1,2ベーステクトneo塗		
内装工事1(インテリア)	NAO							8/1~8/14内装仕上げ工事		
外部左官タイル	中島								9/7.8.9タイル工事	
塗装	平垣						7/30.31軒天塗装			
畳工事	小澤							7/31畳採寸	9/12畳敷	
クリーニング	芹澤							9/14.15.16クリーニング		
								完成見学会予定9/19(土)~9/23(水)		